

GERENCIA GENERAL

INFORME GG-2018-03

Ambato, Febrero del 2018

RESUMEN QUINCENAL DE GESTIÓN

A continuación se detalla la gestión realizada por la Gerencia General de la EP-EMAPA-A en el período comprendido a la primera quincena del mes de febrero del 2018.

Jueves 1 de Febrero

- ✓ Se hizo un recorrido al proyecto: Alcantarillado para la comunidad "El Castillo de Pasa" que tiene una longitud aproximada de 10 kilómetros de tubería corrugada y más de 150 pozos. En el recorrido se verifica el avance de la etapa complementaria que beneficiará a decenas de familias que por más de 40 años han sufrido los estragos de las fosas sépticas.
- ✓ Se hizo una inspección al proyecto "Descarga Alcantarillado Sanitario Paseo Ecológico" que avanza con la etapa de replanteo de la obra, se ratifican las longitudes para la excavación de zanjas y construcción de pozos. Se verificó el inicio de la excavación donde se colocará tubería PVC estructurada en Diámetro Nominal Interno (DNI) de 250 y 300 milímetros y una longitud de 4.6 kilómetros.

Viernes 2 de Febrero

- ✓ Se adjudicó el proyecto "Alcantarillado Sanitario Centro de Pilahuín" al ingeniero Edwin Aníbal Villacís Salinas. Esta importante obra contempla la colocación de una longitud de 1.98 kilómetros de tubería en un plazo no mayor a 90 días.
- ✓ Se recibió la visita de Las aspirantes al reinado de Ambato en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Casigana de EMAPA. Las seis jóvenes conocen en detalle el proceso de potabilización y distribución de agua a través de un recorrido por todas las áreas.

Martes 6 de Febrero

- ✓ Se hizo una visita al proyecto "Alcantarillado sanitario parroquia Cunchibamba Primera Etapa" que registra un 10 por ciento de avance. La obra inició con la excavación de las calles secundarias del casco central y la intervención de la Planta de Tratamiento del sector. El monto de inversión de este proyecto es de un millón 500 mil dólares y beneficiará a más de 500 familias que por largo tiempo debieron lidiar con aguas estancadas y fosas sépticas rebosantes.

- ✓ Se hizo la visita técnica a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Cunchibamba que avanza de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato. Esta obra está contemplada dentro del proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la parroquia que ya se ejecuta en su primera etapa.

Miércoles 7 de Febrero

- ✓ Se asistió a la inauguración de la construcción del puente elevado sobre la avenida Quis Quis. Se coordinó el apoyo a la limpieza integral del sistema de alcantarillado con el sistema de succión, maquinaria pesada personal de la Dirección de Operación y Mantenimiento libera los conductos de todo tipo de desechos, mientras que personal de cuadrilla trabaja para adecentar los alrededores de las rejillas.
- ✓ Se hizo la entrega de la Planta de Tratamiento Shuyurco en la parroquia Totoras. Este proyecto tuvo una inversión de 350 mil dólares aproximadamente y beneficio a cerca de 5000 familias de la parroquia Totoras.

Jueves 8 de Febrero

- ✓ Se realizó la inspección al funcionamiento de la red de agua potable para la comunidad de Pucará Grande. El monto de inversión es de aproximadamente 250 mil dólares beneficiando a más de 850 familias de esta zona productiva del cantón. En total son 23 kilómetros de tubería.
- ✓ Se realizó una visita al proyecto "Alcantarillado sanitario parroquia Cunchibamba Primera Etapa" que registra un 20 por ciento de avance. La obra inició con la excavación de las calles secundarias del casco central y la intervención de la Planta de Tratamiento del sector. El monto de inversión de este proyecto es de 1 millón 500 mil dólares y beneficiará a más de 500 familias que por largo tiempo debieron lidiar con aguas estancadas y fosas sépticas rebosantes.

Viernes 9 de Febrero

- ✓ Se realizó la adjudicación al proyecto "Agua Potable Zona Centro Varios Sectores" que iniciará el próximo miércoles 14 de febrero con la intervención de la calle Olmedo, como primera etapa. Los trabajos iniciarán desde el Redondel cercano a la Escuela León Becerra hasta el Redondel del Hotel Kápital, ingreso al centro de la ciudad.
- ✓ Se asistió a la verificación del avance del Proyecto de Alcantarillado en el Paseo Ecológico. Este proyecto tiene un avance del 35 %.
- ✓ Se asiste al Magno Evento de Elección y Coronación de la Reina de Ambato. Esta dignidad recayó en la Srta. Carla Medrano, Reina de la EP-EMAPA-A

Sábado 10 de Febrero

- ✓ Se asiste a la Bendición de las Flores, las Frutas y el Pan. Este evento se lo llevó a cabo como una tradición de las Fiestas de las Frutas y de las Flores.
- ✓ Se asiste a la coronación simbólica de la Reina de Ambato de la Red de Plazas y Mercados.

Domingo 11 de Febrero

- ✓ Se asiste al Magno Desfile de las Flores y de las Frutas. Este evento se lo llevó a cabo como una tradición de las Fiestas de las Frutas y de las Flores.
- ✓ Se asiste a la Sesión Solemne del Gobierno Municipal Ambato.

Lunes 12 de Febrero

- ✓ Se asiste a la Ronda Nocturnal

Martes 13 de Febrero

- ✓ Se hizo un recorrido al avance del proyecto "Agua potable para el Barrio Amazonas - Manzana de Oro". Se verificó el inicio de la colocación de la tubería de 63 milímetros que distribuirá agua que viene desde la Planta de Tratamiento de Apatug hasta el tanque de Montalvo.
- ✓ Se hizo una inspección técnica al avance del proyecto: "Alcantarillado Sanitario Quillán San Martín – San José de Andrada Parroquia Izamba". Se verificó la colocación de pozos y excavación. Esta obra que presenta un 65 por ciento de avance contempla la colocación de tubería corrugada en la parte media y alta del sector, cumpliendo así con un total de 3.37 kilómetros.


Miércoles 14 de Febrero

- ✓ Se realizó el informe de cumplimiento por parte de la EP-EMAPA-A, referente al servicio ofrecido a la ciudadanía en las Fiestas de las Flores y de las Frutas. Se describieron los detalles de los trabajos realizados por el equipo de Operación y Mantenimiento.
- ✓ Se suscribió la firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la EMAPA y la Universidad Técnica de Ambato (UTA) con el fin de promover el desarrollo estudiantil a través de prácticas pre profesionales de formación académica. El convenio busca enriquecer los conocimientos de los estudiantes en adoptar destrezas prácticas.

Jueves 15 de Febrero

- ✓ Se hizo un recorrido al proyecto "Descarga Alcantarillado Sanitario Paseo Ecológico" que avanza con la etapa de construcción de pozos y asentamiento de estructura de hormigón. Se verificó el inicio de colocación de tubería PVC con una longitud de 4.6 kilómetros.
- ✓ Se recibió la visita de las autoridades de la Escuela Darío Guevara, quienes hicieron la entrega de una placa de reconocimiento por el apoyo irrestricto de la EP-EMAPA-A al apoyo de eventos de Oratoria y de emprendimiento.

Atentamente



Fidel Castro Solórzano
GERENTE GENERAL

X.C./2017

cc: Comunicación Social
Secretaría

Ing. Fidel Castro
Gerente General

Xc