

## **GERENCIA GENERAL**

### **INFORME GG-2018-008**

**Ambato, Abril del 2018**

#### **RESUMEN QUINCENAL DE GESTIÓN**

A continuación se detalla la gestión realizada por la Gerencia General de la EP-EMAPA-A en el período comprendido a la segunda quincena del mes de abril del 2018.

##### **Lunes 16 de Abril**

- ✓ Se hizo una visita a la calle Araza y Raymundo de Salazar de Pinllo, lugar en el que se analiza, a través de estudios, la posibilidad de realizar una obra de alcantarillado. Con esta inspección se determina el alcance de beneficiarios de la obra, así como también las exigencias técnicas de la misma.
- ✓ Se hizo la entrega del proyecto: "Alcantarillado Sanitario Quillán San Martín – San José de Andrada de la parroquia Izamba". Este importante proyecto culminó con la reposición del empedrado y el asfaltado de las vías intervenidas. Se ejecutaron 3.4 kilómetros de tubería, 90 acometidas y alrededor de 45 pozos construidos en diferentes tramos para beneficio de decenas de habitantes que luego de tantos años dejaron de lado el uso de fosas sépticas y la contaminación que éstas generan. Con las redes habilitadas y la tranquilidad de los vecinos de este sector culmina un proyecto que contó con más de 255 mil dólares de inversión.

##### **Martes 17 de Abril**

- ✓ Fidel Castro Solórzano, gerente de EMAPA visita la calle Araza y Raymundo de Salazar de Pinllo donde se analiza, a través de estudios, una posible obra de alcantarillado.  
Con esta inspección se determina el alcance de beneficiarios de la obra, así como también las exigencias técnicas de la misma.
- ✓ Se hizo un recorrido al proyecto: "Agua potable zona centro varios sectores". Se verificó que las zanjas de la calle Olmedo ya cuenta con nueva tubería que es parte del proyecto y que cuenta con un monto de inversión de 142 mil dólares. Sin material en las vías y con todas las áreas compactadas se habilitó el tránsito vehicular para avanzar con la colocación de acometidas hasta llegar al tramo inicial de la obra en el redondel de la Escuela León Becerra. De esta obra se beneficiarán más de 127 familias en un plazo de ejecución de 120 días.

### **Miércoles 18 de abril**

- ✓ Se realiza una inspección a la calle Isaías Sánchez que fue intervenida como parte del proyecto "Interceptores Colector Víctor Hugo". Luego de los trabajos realizados, esta vía vuelve a la normalidad con la reposición de adoquín. Luego de la excavación de las zanjas y colocación de tubería se compactó la superficie. Este proyecto que tiene un plazo de 60 días beneficiará a más de 400 familias de distintos sectores del cantón. Serán 918.60 metros intervenidos por la Municipalidad a través de la EMAPA, con un monto de inversión de 163 mil dólares.
- ✓ Se hizo un recorrido y se verificó que los tramos cercanos al parque Rodó ya cuentan con tubería y avanzan con la construcción de pozos. Al culminar con el retiro de las rocas se colocará la tubería en el tramo faltante, mientras tanto se avanza de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato del proyecto "Descarga Alcantarillado Sanitario Paseo Ecológico". De igual manera, se avanza con la excavación en las áreas laterales al río. En los próximos días se tiene prevista la compactación.

### **Jueves 19 de Abril**

- ✓ Se coordinó la capacitación al personal de mantenimiento de las pareas de agua potable y alcantarillado, así como de control de maquinaria pesada participó en la capacitación de manejo y operación de Hidrosuccionadores. Detalles técnicos así como el mecanismo de respuesta en caso de emergencia a causa de las lluvias fueron impartidos a quienes a diario brindan atención oportuna a la ciudadanía.
- ✓ La excavación de la calle La Delicia avanza en un segundo tramo. Desde el puente que lleva el mismo nombre de la calle hasta el parque Rodó. En este parte la excavación de las zanjas tomará más tiempo de lo estimado, pues el tamaño de las rocas dificulta su retiro. Maquinaria pesada permanece en el sector que ya cuenta con varios tramos compactados para facilitar el ingreso de quienes habitan en el sector. La obra cuenta con un monto de inversión de más de 726 mil dólares y beneficiará a más de 300 familias. El plazo de ejecución de la obra es de 150 días.

### **Sábado 21 de Abril**

- ✓ Se asiste al Proyecto "LA MUNICIPALIDAD VISITA TU TERRITORIO". EMAPA presente en la campaña "Municipalidad visita tu territorio" en la parroquia Pishilata, sector El Buen Pastor. Se coordinó al equipo técnico de la empresa que efectuó inspecciones domiciliarias preventivas para evitar fugas, funcionamiento correcto de medidores a fin de que el usuario mantenga en condiciones óptimas su sistema sanitario.

### **Lunes 23 de Abril**

- ✓ Se coordinó el inicio del proyecto "Alcantarillado La Primavera Unamuncho". Se dio la apertura de la excavación de zanjas y colocación de tubería. Esta obra que contempla 2.29 kilómetros beneficiará a más de 30 familias que toda su vida soportaron contaminación por el uso de fosas sépticas. Los trabajos de esta obra que cuenta con un monto de inversión de 105.000 dólares deberán culminar en un plazo de 90 días.
- ✓ Se realizó la firma del Acuerdo Complementario de Cooperación Interinstitucional para la ejecución de obras denominadas "Alcantarillado Sanitario Puganza y Alcantarillado Sanitario El Galpón de la parroquia Quisapincha. En el acuerdo firman José Vivanco, presidente del GAD de Quisapincha, Juan Condamaita, presidente comunidad Puganza Grande y Chico, Vicente Tuza, presidente Junta Administradora Agua Potable Puganza, Abel Matzaquiza, presidente comunidad El Galpón, Tomás Higuiquifin, Junta de Agua Potable Regional Putugleo.

### **Martes 24 de Abril**

- ✓ Se hizo una inspección al proyecto: "Agua potable zona centro varios sectores". Luego del cambio de tubería, relleno y compactación en las calles Olmedo, calle Hermano Miguel, sector La Magdalena, calle Hermano Miguel, sector Huachi La Magdalena, Pasaje sin nombre y Julio Zaldumbide, barrio La Esperanza, sector Huachi Chico, calle Ernesto Bucheli, Cashapamba, sector La Merced, calle sin nombre y barrio Los Ángeles, Huachi La Magdalena, hasta la próxima semana se espera culminar con la colocación de acometidas para posteriormente avanzar con la reposición del asfalto como parte final del proyecto. Esta obra cuenta con un monto de inversión de 118 mil dólares beneficiando a más de 127 familias.
- ✓ Se recorrió el proyecto "Interceptores Colector Víctor Hugo". Se verificó que esta obra avanza con la excavación de zanjas y colocación de tubería en la calle Morales, junto al Colegio Guayaquil. Se registra un 70 por ciento de avance que contempla la colocación de tubería en varios tramos de la zona sur de la ciudad, permitiendo que más sectores se unan al sistema del nuevo Colector Víctor Hugo. El monto de inversión de esta obra es de 143.000 dólares.

### **Miércoles 25 de Abril**

- ✓ Se asistió al taller de socialización del proyecto "Alcantarillado San Miguel - sector El Albergue" en Montalvo. Con este proyecto serán beneficiados con la ejecución de 15 cuadras de tubería de 250 milímetros. Hendrik Sánchez, presidente del GAD Parroquial de Montalvo, agradeció una vez más la llegada de la Municipalidad a través de la EMAPA con obras de primera necesidad, pues reconoce la atención en cuanto a alcantarillado.

- ✓ Se coordinó la ejecución de trabajos en la tubería de desagüe de la Mini Estación Calamaca que permitirán mejorar la medición del caudal y la cantidad de rebose en los niveles del agua que oscila entre los 10 a 15 litros por segundo. Este mecanismo que consiste en marcar longitudes de comprobación forma parte del mantenimiento constante que se realiza en las diferentes estaciones para optimizar su funcionamiento y garantizar un buen servicio. Con la aplicación de este procedimiento se reducen notablemente las pérdidas en los niveles de agua que llegan a esta estación.

#### **Jueves 26 de Abril**

- ✓ Se realizó el recorrido de reconocimiento técnico para la construcción del sistema alcantarillado en las comunidades de Cachilbana y Calhuasig (sector Guaratico) de Quisapincha. La obra que por mucho tiempo han anhelado, será una realidad para las decenas de familias de este sector.
- ✓ Se recibió la visita de representantes de la comunidad Toallo Misquilli de Santa Rosa. En el diálogo mantenido se centra en la posible construcción de obras de mejora para el sector. Estos proyectos que deben constar en el plan de mejora del sector serán analizadas para el cumplimiento en el próximo periodo. Fuerte lluvia por más de 12 horas causaron la rotura de tuberías en el sector de Seminario Mayor obligando a suspender el sistema de distribución en la red de Huachi Chico Alto donde se incluyen sectores como parte de La Cantera, Seminario Mayor, varios tramos de la avenida Manuelita Sáenz y sectores aledaños. El fuerte temporal causó el debilitamiento y colapso de la mesa en la vía lo que rompió varias tuberías.

#### **Viernes 27 de Abril**

- ✓ Se recibió la visita de Representantes del GAD Parroquial de Santa Rosa y habitantes del sector Apatug Cuatro Esquinas para dialogar sobre la culminación de la obra de alcantarillado en el sector de y la posibilidad de ejecutar una obra de alcantarillado en el sector de Pampa de Yugcha.
- ✓ Se coordinaron trabajos para la habilitación de varias tuberías de agua potable que se han visto afectadas de manera involuntaria en los proyectos emergentes que el GADMA construye en la calle Antonio Clavijo. En todos los casos los contratistas se han hecho responsables de los arreglos, sin embargo, el afectar los conductos es un riesgo latente, pues no se puede determinar el lugar exacto por donde fueron colocadas las tuberías hace muchos años.


#### **Lunes 30 de Abril**

- ✓ Se hizo un recorrido para verificar que la colocación de acometidas avanza como parte del proyecto "Agua potable zona centro varios sectores". Esto, tras el cambio de tubería, relleno y compactación en las calles Olmedo, calle Hermano Miguel, sector La Magdalena, calle Hermano Miguel, sector Huachi La

Magdalena, Pasaje sin nombre y Julio Zaldumbide, Barrio La Esperanza, sector Huachi Chico, calle Ernesto Bucheli, Cashapamba, sector La Merced, calle sin nombre y barrio Los Ángeles, Huachi La Magdalena. Hasta la próxima semana se espera culminar con la colocación de acometidas para posteriormente avanzar con la reposición del asfalto como parte final del proyecto. Esta obra cuenta con un monto de inversión de 118 mil dólares beneficiando a más de 127 familias.

- ✓ Se hizo un recorrido para verificar el inicio del proyecto "Alcantarillado San Miguel - sector El Albergue" en Montalvo. Con este proyecto serán beneficiados con la ejecución de 15 cuadras de tubería de 250 milímetros. Este proyecto tiene un avance del 10 %.

**Atentamente**



Fidel Castro Solórzano  
**GERENTE GENERAL**

X.C/2017

cc: Comunicación Social  
Secretaría